

CASA DEL CLERO "S.PIO X"

Committente: Parrocchia "S.Pio X" srl Referente Rup: Ing. Mario Rossi

VERBALE

- Data e ora
15/01/2014

- Luogo
Cantiere Roma

- Persone Convocate

Nome	Ente / Società	Ruolo	Presenti
MARIO ROSSI	PROJECT MANAGEMENT SAS	PROJECT MANAGER	si
ING. FRANCESCO VERDI		DIRETTORE LAVORI	Si
ARCH. LUCA BIANCHI	STUDIO ARCHITETTI	PROGETTISTA	Si
GEOM. MARCO GIALLI	COSTRUZIONI SPA	IMPRESA EDILE	si
DAVIDE GRIGI	TERMOIDRAULICA SNC	IMPRESA IMP. MECC	si

- Argomenti all'ordine del giorno

1. Approvazione Verbale di cantiere del 01/01/2014
2. Campioni muratura faccia vista
3. Ancoraggi muratura due teste – prospetto nord
4. Definizione architettonica definitiva per mensola su chiesa
5. Varie ed eventuali

...

1. APPROVAZIONE VERBALE DI CANTIERE DEL 01/01/2014

Nessuna osservazione e obiezione al verbale n. 1 del 01.01.2013 e pertanto si approva definitivamente.

2. CAMPIONI MURATURA FACCIA VISTA

Vengono visionati i campioni di muratura in laterizio faccia vista e rivestimento a listelli con fugatura grigia, tinta mattone e una seconda tonalità tendente al giallo. E' necessario attendere l'asciugatura della malta per poterne valutare la tinta reale. Martedì l'Arch. Luca Bianchi sarà presente in cantiere per visionare nuovamente i campioni.

Azione intrapresa

Verifica campioni muratura in laterizio faccia vista

Soggetto(i) designato(i)

Arch. Luca Bianchi

Scadenza

19/01/2014

2. ANCORAGGI MURATURA DUE TESTE – PROSPETTO NORD

L'Arch. Bianchi ipotizza la possibilità di sostituire al muro in faccia vista posto sul prospetto Nord un rivestimento con cappotto (spessore minimo) e listelli in cotto posti in opera con diversi spessori. Il Geom. Gialli verificherà tale possibilità dal punto di vista tecnico (posa a listelli a "macchie" di spessore omogeneo) e in funzione a quanto concordato da Costruzioni spa con fornitore e posatore.

Azione intrapresa

Grafici con prospetto Nord definitivo e particolari costruttivi.

Soggetto(i) designato(i)

Arch. Luca Bianchi

Scadenza

20/01/2014

Azione intrapresa

Verifiche tecnico-economiche muro Nord

Soggetto(i) designato(i)

Costruzioni spa - Geom. Gialli

Scadenza

31/01/2014

4. DEFINIZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA PER MENSOLA SU CHIESA

Relativamente alla mensola di sostegno per il rivestimento in pietra della Chiesa viene confermato il disegno inviato da Studio Architetti a Costruzioni spa. La realizzazione viene sospesa fino alla conferma delle finiture della Chiesa. Si dovranno prevedere le apposite predisposizioni per poter realizzare la trave e la mensola.

Azione intrapresa

Disegno definitivo mensola Chiesa da verificare con Costruzioni spa

Soggetto(i) designato(i)

Arch. Luca Bianchi

Scadenza

20/01/2014

5. VARIE ED EVENTUALI

PASSAGGI IMPIANTI

- a. Termoidraulica snc necessità di passaggio verticale per aerazione entro il deposito adiacente al vano ascensore . Invierà a Arch. Bianchi grafico con il dimensionamento e posizione del cavedio necessario a tale scopo.
- b. Riguardo l'uscita in copertura di tubazioni di aerazione, ripresa, ecc. Termoidraulica snc produrrà dettaglio grafico di riferimento rappresentante il sistema di chiusura/impermeabilizzazione superiore previsto per il contenimento delle acque meteoriche

Azione intrapresa Dati dimensionamento impianto riscaldamento volume di collegamento da comunicare a Termoidraulica snc	Soggetto(i) designato(i) Project Management sas - Mario Rossi
	Scadenza 20/01/2014
Azione intrapresa Dimensione cavedio per aerazione attraverso deposito adiacente vano ascensore da inviare a Arch. Bianchi e a Project Management sas	Soggetto(i) designato(i) Termoidraulica snc – Davide Grigi
	Scadenza 20/01/2014

CHIOSTRO

- a. Si concorda con Costruzioni spa e Ing. Verdi l'inserimento di tubi in metallo come contributo al sostegno della mensola-camminamento superiore del chiostro (tra solaio e muro inferiore ribassato). Dovrà essere verificata con Termoidraulica snc l'eventuale necessità di passaggio impianti sui suddetti tubi.
- b. L'Arch. Bianchi chiede di verificare la possibilità di variare la forma dell'anello superiore al fine di completare la curvatura dello stesso in corrispondenza di dove sono posizionati gli ingressi a corridoio chiesa e sala TV. Verrà valutata la fattibilità con Costruzioni spa e Geom. Gialli.
- c. Costruzioni spa prevede di realizzare i getti curvi del chiostro indicativamente fra 15 gg. Riguardo l'ipotesi di prevedere una nicchia per inserimento simbolo religioso lungo il camminamento coperto del chiostro dovranno essere definite misure e posizionamento di tale nicchia entro i termini sopra citati.

Azione intrapresa Disegno variazione anello superiore chiostro e nicchia contenimento simbolo religioso.	Soggetto(i) designato(i) Arch. Bianchi
	Scadenza 20/01/2014

OFFERTE ACCESSORI BAGNI – CORPI ILLUMINANTI

Studio Architetti invierà indicazioni tipologiche al fine di permettere una verifica prodotti da preventivare riguardo sanitari, rubinetterie e accessori bagno per Termoidraulica snc.

Azione intrapresa Individuazione prodotti di riferimento accessori bagno per Termoidraulica snc.	Soggetto(i) designato(i) Arch. Bianchi
	Scadenza 25/01/2014

IL PRESENTE VERBALE RISULTERÀ **DEFINITIVAMENTE APPROVATO** SE NESSUNA OSSERVAZIONE SARA' ESPLICITAMENTE FATTA NEL CORSO DELLA RIUNIONE SETTIMANALE SUCCESSIVA OPPURE ENTRO OTTO GIORNI DALLA DATA DELLA RIUNIONE IN OGGETTO.

Prot. n° 000001
Data GG / MM / AAAA
Redatto da Nome Cognome

Rev. 00
Pag. 0/0

NOME PROGETTO

Committente: Nome Committente *Referente Rup:* Nome Referente

VERBALE

- Data e ora

- Luogo

- Persone Convocate

Nome	Ente / Società	Ruolo	Presenti

- Argomenti all'ordine del giorno

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- ...

1. ARGOMENTO TRATTATO

Azione intrapresa	Soggetto(i) designato(i)
	Scadenza

2. ARGOMENTO TRATTATO

Azione intrapresa	Soggetto(i) designato(i)
	Scadenza

IL PRESENTE VERBALE RISULTERA' **DEFINITIVAMENTE APPROVATO** SE NESSUNA OSSERVAZIONE SARA' ESPPLICITAMENTE FATTA NEL CORSO DELLA RIUNIONE SETTIMANALE SUCCESSIVA OPPURE ENTRO OTTO GIORNI DALLA DATA DELLA RIUNIONE IN OGGETTO.